



Cronograma Físico-Financeiro

OBJETO		PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM - PONTO 27				Data:
ENDEREÇO		RUA TENENTE MANOEL FRANÇA - QUELUZ-SP				19/09/2025
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	45,00%	10,00%	5,00%	R\$ 38.448,71
		R\$ 15.379,48	R\$ 17.301,92	R\$ 3.844,87	R\$ 1.922,44	
2	TERRAPLANAGEM	10,00%	50,00%	40,00%		R\$ 145.282,92
		R\$ 14.528,29	R\$ 72.641,46	R\$ 58.113,17		
3	DRENAGEM		30,00%	50,00%	20,00%	R\$ 178.761,75
			R\$ 53.628,53	R\$ 89.380,88	R\$ 35.752,34	
4	RECOMPOSIÇÃO			50,00%	50,00%	R\$ 23.809,34
				R\$ 11.904,67	R\$ 11.904,67	
MENSAL		R\$ 29.907,77	R\$ 143.571,91	R\$ 163.243,59	R\$ 49.579,45	R\$ 386.302,72
% MENSAL		7,74%	37,17%	42,26%	12,83%	
ACUMULADO		R\$ 29.907,77	R\$ 173.479,68	R\$ 336.723,27	R\$ 386.302,72	
% ACUMULADO		7,74%	44,91%	87,17%	100,00%	

Responsável Técnico: José Augusto Pinelli
CREA / CAU: 601815307
ART / RRT: 2620250387335